

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2562-2564)
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-13	500,000.00	1,118,304.20	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1-13	500,000.00	199,664.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ 1-13	330,000.00	395,574.00	สำนักปลัด/กองช่าง กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000.00	1,306,032.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	ปรับเกรดถนน ซอยเคียงดอย บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	79,000.00	77,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	ปรับเกรดถนน ซอยอ่างห้วยสีเสียด บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	108,000.00	106,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	ปรับเกรดถนน ซอยนาสาแล บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	23,000.00	23,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	ปรับเกรดถนน ซอยหนองเหล่าาง บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	39,000.00	38,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	ปรับเกรด ซอยหลังวัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 (โอนตั้งใหม่)	119,000.00	116,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	ปรับเกรด ซอยศูนย์เกษตร อบต.เมือง (โอนตั้งใหม่)	63,000.00	61,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	ปรับเกรด ซอยศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	49,000.00	48,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
12	ซ่อมแซมถนนคสล.ลาดยางแอสฟัลต์ติก ซอยริมน้ำ 2 บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ 8 (โอนตั้งใหม่)	485,000.00	485,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
13	วางท่อระบายน้ำคสล. จำนวน 14 บ่อ ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	433,000.00	430,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	105,000.00	103,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
15	ก่อสร้างถนนคสล. ซอย อ.สมหมาย (ซอย 4) บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ 7 (โอนตั้งใหม่)	276,000.00	275,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุฯ
16	ก่อสร้างถนนคสล. ซอยตาเถา บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ 7 (โอนตั้งใหม่)	118,000.00	117,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคสล.โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยวัดป่าอมรประสิทธิ์ บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 (โอนตั้งใหม่)	226,000.00	226,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	ปรับเกรดถนน จำนวน 3 ช่วงอ่างน้ำพาว ห้วยสีเสียด บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 (โอนตั้งใหม่)	118,000.00	116,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 9 ร.ร.อนุบาลธีรยาฟ้าใส บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 (โอนตั้งใหม่)	168,000.00	167,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
20	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยริมคลอง ชลประทาน บ้านท่าแพ หมู่ที่ 2 (โอนตั้งใหม่)	209,000.00	207,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
21	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยนาหนองไผ่ บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	15,500.00	15,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
22	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยท้ายบ้านน้ำญ บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	19,400.00	19,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
23	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยแยกนาสาแล 1 บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	29,100.00	29,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
24	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยแยกนาสาแล 2 บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	48,600.00	48,600.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
25	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยเคียงดอย 1 บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	85,100.00	85,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
26	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยอ่างห้วยสีเสียด 1 บ้านน้ำญ หมู่ที่ 4 (โอนตั้งใหม่)	24,300.00	24,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
27	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยร่องผักหวาน บ้านน้ำญ หมู่ที่ 10 (โอนตั้งใหม่)	29,100.00	29,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
28	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยโคกงาม บ้านน้ำญ หมู่ที่ 10 (โอนตั้งใหม่)	19,400.00	19,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
29	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยแยกห้วยทกใหญ่ บ้านน้ำญ หมู่ที่ 10 (โอนตั้งใหม่)	29,100.00	29,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
30	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยหนองผักก้าม-น้ำพาว บ้านน้ำญ หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	24,300.00	24,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
31	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยโรงเรียนมหาไถ่ฯ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	8,700.00	8,700.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
32	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยหลังเขา 1 บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	43,700.00	43,700.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
33	ซ่อมแซมถนนปรับเกรดถนน ซอยหลังเขา 3 บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 (โอนตั้งใหม่)	9,700.00	9,700.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
34	ถมวัสดุคัดเลือก บ้านกำเนตเพชร หมู่ที่ 11 (โอนตั้งใหม่)	211,200.00	211,200.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
35	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีวิชัย บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 5 (โอนตั้งใหม่)	180,000.00	180,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
36	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยริมเลย (หอพักน้อคยู) บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 9	499,000.00	499,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
37	ติดตั้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำภู (โอนตั้งใหม่)	30,000.00	30,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
38	ต่อเติมที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำภู (โอนตั้งใหม่)	70,000.00	70,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
39	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน (โอนตั้งใหม่)	30,000.00	30,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
40	โครงการก่อสร้างถนนโดยการปรับเกรดถนน ซอยหลังเขา 2 บ.หนองผักก้าม หมู่ 13	48,600.00	48,600.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
41	โครงการถมวัสดุคัดเลือก จำนวน 2,640 ลบ.ม. พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ.กำเนตเพชร หมู่ 11	211,200.00	211,200.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.ประจักษ์นคราห์ 2 บ.หนองผักก้าม หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)	493,000.00	490,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช.หนองหล่ม-หนองสิม บ.กำเนตเพชร หมู่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม)	383,000.00	383,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
44	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	1,297,990.00	1,297,990.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุฯ
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	20,000.00	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ
2	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	58,150.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง	200,000.00	169,620.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562	15,000.00	14,210.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2562	30,000.00	25,600.00	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนกระบวนการผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตำบลปลอด	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,611,600.00	13,385,700.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,464,000.00	4,053,600.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	79,500.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน "อมวันละบาท"	400,000.00	400,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมือง (สปสช.)	500,000.00	500,000.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
12	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	50,000.00	12,000.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
13	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	10,000.00	49,500.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
14	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562	10,000.00	7,150.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
15	อุดหนุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	-	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2562	15,600.00	15,210.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เยาวชน/ผู้ด้อยโอกาส/ ผู้สูงอายุ/ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์/ผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟู ยาเสพติด/ผู้พิการ/กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลเมือง ประจำปี 2562	30,000.00	28,580.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
17	โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมือง	15,000.00	13,325.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	โครงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมการละเมิดและกระทำ รุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562	16,000.00	13,325.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
19	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดดีเด่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562	50,000.00	26,100.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
20	โครงการบ้านสวย เมืองสะอาด	30,000.00	16,000.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมือง "กิจกรรม เสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการภาครัฐ	15,600.00	15,210.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
22	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย ตามโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000.00	-	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
23	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย ตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
24	โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	19,825.00	สำนักปลัด งานการเกษตรฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562	50,000.00	47,100.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	700,000.00	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล	12,000.00	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทางอาญา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเมือง ประจำปี 2562	12,000.00	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2562	50,000.00	146,150.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	โครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562	200,000.00	244,230.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย ตามโครงการ อบรมศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	70,000.00	70,000.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม ตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปี 2562	16,000.00	16,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	6,800.00	6,800.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	31,000.00	31,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
12	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	2,400,000.00	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด)
13	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	59,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
14	เครื่องสูบน้ำ	45,000.00	45,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
15	เครื่องอัดขยะมูลฝอย	8,000.00	8,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
16	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	260,000.00	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุฯ
17	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	44,000.00	44,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท	8,600.00	8,600.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
19	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท	5,600.00	5,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
20	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	22,000.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
21	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลังๆ ละ 7,900 บาท	15,800.00	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
22	ตู้เก็บแฟ้ม จำนวน 3 หลังๆ ละ 4,500 บาท	13,500.00	13,500.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
23	โทรทัศน์ แอลอีดี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท	24,000.00	24,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
24	พัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัวๆ ละ 1,500 บาท	4,500.00	4,500.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
25	ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง	6,500.00	6,500.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
26	เครื่องสำรองไฟ	2,800.00	2,500.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
27	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	31,000.00	31,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
28	ลำโพง 15 นิ้วพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัวเสียบพร้อม ไมค์ลอย 2 ตัว (โอนตั้งใหม่)	7,500.00	7,500.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
29	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (โอนตั้งใหม่)	22,000.00	22,000.00	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
30	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (โอนตั้งใหม่)	22,000.00	22,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
31	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท (โอนตั้งใหม่)	12,900.00	12,900.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
32	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
33	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (โอนตั้งใหม่)	4,300.00	4,300.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุฯ
34	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	6,500.00	6,500.00	สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
35	ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองการศึกษา อบต.เมือง (โอนตั้งใหม่)	20,000.00	20,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
42	โซฟา จำนวน 1 ตัว (โอนตั้งใหม่)	6,500.00	6,500.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
43	ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	5,100.00	5,100.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
44	ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 1 ถัง (โอนตั้งใหม่)	6,400.00	6,400.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
45	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	52,000.00	51,700.00	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
46	ไฟหยุดตรวจ จำนวน 2 ตัว (โอนตั้งใหม่)	36,600.00	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
47	แผงกันจราจร จำนวน 20 แผง (โอนตั้งใหม่)	30,000.00	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
48	กรวยจราจร (โอนตั้งใหม่)	7,000.00	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
49	ปิ่นฉีดน้ำหลังรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัน (โอนตั้งใหม่)	10,000.00	9,900.00	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
50	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (โอนตั้งใหม่)	22,000.00	22,000.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
51	เครื่องพิมพ์แบบฉีดถังหมักพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท (โอนตั้งใหม่)	32,000.00	32,000.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
52	โทรทัศน์แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว (โอนตั้งใหม่)	10,200.00	10,000.00	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
53	รถบรรทุกขยะ (โอนตั้งใหม่)	2,119,000.00	2,119,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
54	เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	8,380.00	8,380.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
55	ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	9,500.00	9,500.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
56	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (โอนตั้งใหม่)	715,000.00	715,000.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
57	ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (โอนตั้งใหม่)	5,100.00	5,100.00	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
58	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง (โอนตั้งใหม่)	33,000.00	33,000.00	กองคลัง จัดเก็บ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
59	ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 10 หลัง (โอนตั้งใหม่)	79,000.00	79,000.00	กองคลัง จัดเก็บ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
60	เครื่องวัดระยะ จำนวน2 เครื่องๆ ละ9,900บาท (โอนตั้งใหม่)	19,800.00	19,800.00	กองคลัง จัดเก็บ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
61	แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่องๆละ 8000 บาท (โอนตั้งใหม่)	16,000.00	16,000.00	กองคลัง จัดเก็บ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	อาหารเสริม (นม)	436,900.00	436,340.42	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
2	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	912,000.00	872,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	404,690.00	266,730.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง	700,700.00	602,700.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	40,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
6	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง จำนวน 4 ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดวิเวกฯ	383,240.00	362,695.72	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	912,000.00	872,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดวิเวกธรรมคุณ (รูปแบบที่ 3)	279,300.00	230,300.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
9	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเวกธรรมคุณ (รูปแบบที่ 3) (ค่าจัดการเรียนการสอน)	96,900.00	79,900.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
10	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเวกธรรมคุณ	64,410.00	44,070.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำภู	50,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
12	บ้านหลังเรียน	30,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
13	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	70,000.00	70,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
14	จัดงานประเพณีท้องถิ่น และพิธีทางศาสนา	50,000.00	-	กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการอบรมค่ายเยาวชน	20,000.00	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุของตำบลเมือง ประจำปี 2562	30,000.00	-	งานพัฒนาชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้อยสนามบิน (โอนตั้งใหม่)	110,000.00	110,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
18	ติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำฏ (โอนตั้งใหม่)	30,000.00	30,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
19	ต่อเติมที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำฏ (โอนตั้งใหม่)	70,000.00	70,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
20	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน (โอนตั้งใหม่)	30,000.00	30,000.00	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
21	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV#1	56,000.00	56,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

ที่	ชื่อโครงการ/งานกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุฯ
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลเมือง	30,000.00	-	สำนักปลัด พช./เกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	20,000.00	-	สำนักปลัด งานการเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการแปรรูปผลิตทางการเกษตร	21,000.00	14,168.00	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว
4	โครงการอบรมการเพาะปลูกเห็ด	19,000	10,990.00	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว
5	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศและไก่ไข่	19,000.00	11,810	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์	19,000	7,200	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	19,825	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว
8	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก่ไขอนุรักษ์พันธุ์ สิ่งแวดล้อมฯ	100,000.00	23,000.00	สำนักปลัด งานการเกษตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นายอาคม คณະศิริวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง